

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, तनहुँ

वार्षिक खरिद योजना

आ.ब. २०७३/७४

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौता को किसिम	बोलपत्र/ दरमाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		वातु निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			वातु निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृति मिति/उ.स.टिप्पणी बन्द मिति	कार्य/उ.स. सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.		
								तयारी मिति	स्वीकृति मिति		आह्वान मिति	खोल्ने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	भूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१. निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना																					
क. कार्यक्रमको नाम:राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सदुद्दीकरण कार्यक्रम (SNRTP)															बजेट उपरोधिक नं: ३६५८१४३						
१	श्रृंगपथ (भिमाद भिर्कोट)	अनुमानित	२०७३/६/२०	३,००,००	बोलपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	२०७३/६/३०	२०७३/७/२	२०७३/८/२	२०७३/८/२१	२०७३/८/२९	२०७३/९/२५	२०७३/९/३०	२०७३/१०/११	२०७३/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
२	ढोरबाराही मोटर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	२,७५,००	बोलपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	२०७३/६/३०	२०७३/७/२	२०७३/८/२	२०७३/८/२१	२०७३/८/२९	२०७३/९/२५	२०७३/९/३०	२०७३/१०/११	२०७३/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
३	कृष्ण मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	२,००,००	बोलपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	२०७३/६/३०	२०७३/७/२	२०७३/८/२	२०७३/८/२१	२०७३/८/२९	२०७३/९/२५	२०७३/९/३०	२०७३/१०/११	२०७३/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
४	सिन्धु लालध्वज मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	२,००,००	बोलपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	२०७३/६/३०	२०७३/७/२	२०७३/८/२	२०७३/८/२१	२०७३/८/२९	२०७३/९/२५	२०७३/९/३०	२०७३/१०/११	२०७३/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु प्यारमा)	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरभाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		दातु निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			दातु निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतको बापत र स्वीकृत मिति/उ.स.टिप्पणी सह र मिति	करार/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आव्हान मिति	खोलिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	भूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
५	दमौली-केशवटार -धरमपानी-वन्दीपुर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	८०,००	बोलपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	२०७३/६/३०	२०७३/७/२	२०७३/८/२	२०७३/८/२१	२०७३/८/२९	२०७३/९/२५	२०७३/९/३०	२०७३/१०/११	२०७३/१२/१५	-	-	-
	वास्तविक																				
५	दमौली-केशवटार -धरमपानी-वन्दीपुर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	८०,००	बोलपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	२०७३/६/३०	२०७३/७/२	२०७३/८/२	२०७३/८/२१	२०७३/८/२९	२०७३/९/२५	२०७३/९/३०	२०७३/१०/११	२०७३/१२/१५	-	-	-
	वास्तविक																				
६	क्याडदी खोला पुल	अनुमानित	२०७३/६/२०	८४३७	बोलपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	२०७३/६/३०	२०७३/७/२	२०७३/८/२	२०७३/८/२१	२०७३/८/२९	२०७३/९/२५	२०७३/९/३०	२०७३/१०/११	२०७३/१२/१५	-	-	-
	वास्तविक																				
७	गुभे खोला मोटरेवल पुल	अनुमानित	२०७३/६/२०	५०००	बोलपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	२०७३/६/३०	२०७३/७/२	२०७३/८/२	२०७३/८/२१	२०७३/८/२९	२०७३/९/२५	२०७३/९/३०	२०७३/१०/११	२०७३/१२/१५	-	-	-
	वास्तविक																				
८	वाइसजंगार थानीथान टुहुरेपसल माग	अनुमानित	२०७३/६/२०	२५००	बोलपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	२०७३/६/३०	२०७३/७/२	२०७३/८/२	२०७३/८/२१	२०७३/८/२९	२०७३/९/२५	२०७३/९/३०	२०७३/१०/११	२०७३/१२/१५	-	-	-
	वास्तविक																				

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरभाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		दातृ निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			दातृ निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतको बापत र स्वीकृत मिति/उ.स.टिप्पणी सहर मिति	करार/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		वाक्यान मिति	बोलिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	भूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
ख. कार्यक्रमको नाम:स्थानीय यातायात पुर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम																			बजेट उपशीर्षक नं: ३६५८०८३		
१	शालिग्राम कोरीडोर (देवघाट वैडी)	अनुमानित	२०७३/६/२०	५,५००	बोलपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
२	पांचसयफाट महन्ते हतिया अर्चले दुहुरेपसल मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	१५००	बोलपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
३	भीम भैरव मोटर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	१५००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
४	भि.सि. शेरवहादुर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	१५००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
५	शान्ति मार्ग काहुशिवपुर,वैदी, भिरकोट	अनुमानित	२०७३/६/२०	१५००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
६	मास्दी खाल्दे मोर्दरमार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	१५००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
७	लागत सहभागीतामा निर्माण गरिने मोटरवेल् पुल तथा क्लर्भर्ट तर्फ	अनुमानित	२०७३/६/२०	९६००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरभाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		दातृ निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			दातृ निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतको बाधय र स्वीकृति मिति/उ.स.टिप्पणी सहित मिति	करार/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.		
								तयारी मिति	स्वीकृति मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	भूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
८	गा.वि.स.जोड्ने सडक तर्फ	अनुमानित	२०७३/६/२०	६५००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
९	सडक मर्मत तर्फ	अनुमानित	२०७३/६/२०	१०००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
कार्यक्रमको नाम: स्थानीय स्तरका सडक पुल कार्यक्रम -LRBP)																बजेट उपशीर्षक नं: ३६५८०८३					
१	लाव्दी खोला पुल (बूढसिं मार्ग)	अनुमानित	२०७३/६/२०	१०,०००	बोलपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
२	बुल्दी खोला पुल व्यास १ र १०	अनुमानित	२०७३/६/२०	७७८	बोलपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
३	सलादी खोला पुल गजरकोट	अनुमानित	२०७३/६/२०	३०००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
४	चूदी खोला पुल टुहुरेपसल, वसन्तपुर, तनहूसूर	अनुमानित	२०७३/६/२०	५०००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
५	चूदी खोला पुल सेपावगैचा, भानु	अनुमानित	२०७३/६/२०	५०००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
	बुल्दी खोला पुल	अनुमानित	२०७३/६/२०	५०००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरभाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		दातृ निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			दातृ निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतको बाधक र स्वीकृत मिति/उ.स.टिप्पणी सहित मिति	करार/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		वाक्यान मिति	खोलिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	भूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
६	व्यास १ र ३	वास्तविक																			
७	गुणादी खोला पुर्ल जामुने	अनुमानित	२०७३/६/२०	४५००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
८	सुरौदी खोला पुल शुक्लागण्डकी न.पा. र फिरफिरे गा.वि.स	अनुमानित	२०७३/६/२०	५०००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
कार्यक्रमको नाम: भोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम										बजेट उपशीर्षक नं:											
१	फाउदी खोला भो. पु. भानु र पुर्कोट	अनुमानित	२०७३/६/२०	२००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
२	मादी नदी भो. पु. व्यास भुला	अनुमानित	२०७३/६/२०	२००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
३	साग खोला भो. पु. व्या.न.पा. ८ र जामुने	अनुमानित	२०७३/६/२०	४००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
४	केशवटार ९ कोलपाटा जोड्ने भो. पु.	अनुमानित	२०७३/६/२०	१५००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
५	रिस्ती खोला भो. पु., क्यामिन वारमुरे र सूर्यपाल जोड्ने भो.पु.	अनुमानित	२०७३/६/२०	१५००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
६	टुनीखोला भो. पु.	अनुमानित	२०७३/६/२०	१५००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरभाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		दातु निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			दातु निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतको आधार र स्वीकृति मिति/उ.स.टिप्पणी सहित मिति	कार्य/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.		
								तयारी मिति	स्वीकृति मिति		आह्वान मिति	बोलीने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
७	सेती नदी भो.पु., सोलुखुम्बु (टुईन विस्थापन)	अनुमानित	२०७१/६/२०	१८००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७१/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
८	बालमर्याड भो.पु., कालीगण्डकी (टुईन विस्थापन)	अनुमानित	२०७३/६/२०	६०००	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७१/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
९	टुईन विस्थापित तथा संभाव्यता अध्ययन गरी भो.प. रणनीति २०६२ अनुसार प्राथमिकता क्रमको आधारमा निर्माण गरिने	अनुमानित	२०७३/६/२०	६६७६	दरभाउपत्र	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७१/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
कार्यक्रमको नाम: आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक																					
१	दमाली षाड्डी केशवद्वार	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७१/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
	बेलभड्यात्र मार्ग	वास्तविक																			
२	च्यानडाडा वाहनपोखरा	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७१/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
	पुलिमयाङ्ग कुन्छा	वास्तविक																			
३	प्रगात मादर मार्ग (नोरेश्वरद्वार रानाग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७१/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
	चेषपादिन बुशकोर धारु भड्या मोदर मार्ग	वास्तविक																			
४	शा थर्पु मोदर	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७१/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित सागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरभाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		बातु निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			बातु निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतको वापस र स्वीकृत मिति/उ.स.दिएपछि सार्व मिति	करार/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	बोलिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	भूल्याकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
६	क्लेस्ती नरंगा कुमाल गाउ	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
७	शहिद धर्म मोटर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०		उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
८	विरेन्द्र मार्ग (मिल्डुङ्ग)	अनुमानित	२०७३/६/२०		उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
९	कृषि माग घलेगाउ रूपाकोट मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०		उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
१०	छिर्कन सेराटार मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०		उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
११	भीरकोट सिरकोट मधुवन मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०		उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
१२	भीरकोट नाराणटार मोटर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
१३	चक्रदेव माग (वराहापानी रघु टेक्रे किमल)	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
१४	ज्योति मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
१५	अरूण मोटर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
१६	मदन मार्ग, सुन्धारा	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित सागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरभाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		बातु निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स. गठन			बातु निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतको बापत र स्वीकृत मिति/उ.स.दिएपनि सार मिति	करार/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	बोलिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	भूल्याकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१७	कोइदिम ग्वास्तुङ्ग मोटर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
१८	गुम्लेक दिउलोखोला सुडे बुद्धसिं सम्पर्क मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०		उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
१९	गुम्लेक दिउलोखोला सुडे बुद्धसिं सम्पर्क मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०		उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
२०	व्यास खण्ड सोहद स्मृती कालिका मार्ग (सत्रसय)	अनुमानित	२०७३/६/२०		उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
२१	कृति रजस्थल	अनुमानित	२०७३/६/२०		उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
२२	रिसिग पाटन पल्ट्यांग ऐरी चौतारी	अनुमानित	२०७३/६/२०		उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
२३	ओलडाडा दुरपति पुट्टार सडक	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
२४	वाखे पयर रिसिथुम मोटर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
२५	शाहिद दिपेश मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
२६	सिद्ध गुफा आपश्वरा पर्यटन मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
२७	क्लेस्ती गजोड विर्ता टुहुरेपसल मोटरमार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	१,३००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरमाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		दातृ निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			दातृ निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतिको बाधक र स्वीकृति मिति/उ.स.टिप्पणी बढेर मिति	कार्य/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.		
								तयारी मिति	स्वीकृति मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	भूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
२८	माहेन्द्री मार्ग, श्याम्घा	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
२९	वन्दिपुर भारगाउ छिम्केशवरी मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०		उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
३०	भानु जन्मस्थल मार्ग भानु	अनुमानित	२०७३/६/२०		उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
३१	बाक कवाजित लौडारी भंज्याङ्ग मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०		उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
३२	भगवती रंगपथ मोटर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०		उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
३३	घासीकुवा वरभंज्याङ्ग पडकेपसल	अनुमानित	२०७३/६/२०		उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक		५००																	
३४	छिर्कने सेराटार केशवटार मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
३५	चषपादन शान्त मोर्दर मार्ग मोरौहाभडज्या	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
कार्यक्रमको नाम:आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम तर्फ																					
१	दमाली केशवटार डांडखोला खहरे सडक	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
२	वेल्टारी तनहुसुर खड्गकाली मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौता को किसिम	बोलपत्र/ दरभाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		वातु निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			वातु निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृति मिति/उ.स.टिप्पणि बन्द मिति	कार्य/उ.स. सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.		
								तयारी मिति	स्वीकृति मिति		आह्वान मिति	बोलीने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम
३	छिक्ने (सुमलटारी सुनपानी) छाव्दीवराह मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
४	क्यामीन मार्ग छापथोक कालिकेचौर	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
५	हिलेखके डडगाड रयाजाटार सारांघाट मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५६५	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
६	फाँद सिम्ले क्याड्डी जरेवर चिसापानी जानकी	अनुमानित	२०७३/६/२०	५६५	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
७	साराङ्घाट छिपछिपे मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५६६	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
८	जन जाग्रती मोटर मार्ग, मनपाड	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
कार्यक्रमको नाम:सडक बोर्ड नेपाल																					
१	भिमकाली मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	१,०००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
२	कृति रजस्थल मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	१०००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
३	बाइसजंघार थानीथान टुहुरेपसल मोटरमार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	१०००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
	श्रृंगशान्ति मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	१०००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरमाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		दानु निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स. गठन			दातु निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतिको आयात र स्वीकृति मिति/उ.स.टिप्पणी सबर मिति	कार्य/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.			
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		वाक्यान मिति	बोसिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
४		वास्तविक																				
५	भापुटार काहीशिवपुर चालिसे मोटरमार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	१०००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
६	कालिमाटी मानेचौका कुन्छा	अनुमानित	२०७३/६/२०	१०००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
७	दुलेगौडा-हर्कपुर मोटरमार्ग	वास्तविक																				
		अनुमानित	२०७३/६/२०	१०००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/२४	२०७३/८/११	-	२०७३/८/२०	२०७३/९/५	२०७३/९/११	२०७४/१/१५	-	-	-	
आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पुर्वाधार विकास र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम तर्फ																						
१	दमाला कशवटार ढांडखोला खहरे सडक	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	-	-	२०७३/७/१६	२०७३/७/२१	२०७३/८/९	२०७४/२/३०	-	-	-	
		वास्तविक																				
२	वेल्टारी तनहसुर खड्गकाली मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	-	-	२०७३/७/१६	२०७३/७/२१	२०७३/८/९	२०७४/२/३०	-	-	-	
		वास्तविक																				
३	छक्रेण (सुमलटारा सुनपानी) झाकीवराह मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	-	-	२०७३/७/१६	२०७३/७/२१	२०७३/८/९	२०७४/२/३०	-	-	-	
		वास्तविक																				
४	छापथोक कालिकेचौर	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	-	-	२०७३/७/१६	२०७३/७/२१	२०७३/८/९	२०७४/२/३०	-	-	-	
		वास्तविक																				
५	जन जाग्रती मोटर मार्ग, मनपाड	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	-	-	२०७३/७/१६	२०७३/७/२१	२०७३/८/९	२०७४/२/३०	-	-	-	
		वास्तविक																				
६	हलखक ढडगाड ग्याजाटार साराघाट मार्ग फिदि सिम्ले	अनुमानित	२०७३/६/२०	५६५	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	-	-	२०७३/७/१६	२०७३/७/२१	२०७३/८/९	२०७४/२/३०	-	-	-	
		वास्तविक																				

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्पन्नता को किसिम	बोलपत्र/ बरभाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		दातृ निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			दातृ निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतको साधारण र स्वीकृत मिति/उ.स.टिप्पणी सबर मिति	कार्य/उ.स. सम्पन्नता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पूरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.			
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	बोलीने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्पन्नता नं.	सम्पन्नता रकम	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
७	क्याङ्दी जरेवर	वास्तविक																				
८	साराङ्घाट छिपछिपे मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	-	-	२०७३/७/१६	२०७३/७/२१	२०७३/८/९	२०७४/२/३०	-	-	-	
		वास्तविक																				
ठ कार्यक्रमको नाम:ग्रामिण बिद्युतीकरण																						
१	वैदी	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
२	भिरकोट	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
३	छिम्केश्वरी	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
४	छिपछिपे	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
५	तल्लो धिरिङ्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
६	वेउराली एचटी	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
७	देवघाट ढुङ्गाघारी सोलीघाटे एचटी	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
		अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/२/१५	-	-	-	

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भौता को किसिम	बोलपत्र/ दरमाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		बातु निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			बातु निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतको आशय र स्वीकृति मिति/उ.स.टिप्पणि बढेर मिति	कार्य/उ.स. सम्भौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.			
								तयारी मिति	स्वीकृति मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्भौता नं.	सम्भौता रकम	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
८	देवघाट २ एचटी	वास्तविक																				
९	देवघाट ७	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
१०	गजरकोट १ र ८ एलटी	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
११	माथिल्लो घिरिङ्गसुन्धरा	अनुमानित	२०७३/६/२०	५५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
१२	काहुँशिवपुरा	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
१३	किहुँ	अनुमानित	२०७३/६/२०	३००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
१४	कोटा एचटी	अनुमानित	२०७३/६/२०	९००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
१५	कोटदरवार एचटी एलटी	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
१६	माझकोट १२३४५	अनुमानित	२०७३/६/२०	३००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
	माझकोट बरनडाँडा	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित सागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरभाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		वातु निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			वातु निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतको वापस र स्वीकृत मिति/उ.स.दिएपछि सादर मिति	कारर/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.			
								तयारी मिति	स्वीकृति मिति		आकान मिति	खोलिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	भूल्याकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
१८		वास्तविक																				
१९	सामुदायीक विद्युतीकरण	अनुमानित	२०७३/६/२०	१०००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
२०	सामुदायीक विद्युतीकरण	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
२१	छिम्केश्वरी वरालुङ्गवेशी	अनुमानित	२०७३/६/२०	३००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
२२	सुधारीएको चुलो	अनुमानित	२०७३/६/२०	८००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
कार्यक्रमको नाम: ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम																बजेट जपशीर्षक नं:३६५८२१३						
१	ढडगाउ पुलङ्ग चपाङ नर्कट खोला खा.पा.यो	अनुमानित	२०७३/६/२०	६००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
२	रिसिङ पाटन सेकुना खा.पा.यो	अनुमानित	२०७३/६/२०	६००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
३	पुरनडिहि(छोरेपाटन) खा.पा.यो	अनुमानित	२०७३/६/२०	१००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
४	बेलटारीजामुनेवोरिङ खा.पा.यो	अनुमानित	२०७३/६/२०	६००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
६	आलेगाउ खा.पा.यो	अनुमानित	२०७३/६/२०	६००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
७	नर्सरी खापायो, दुलेगौडा	अनुमानित	२०७३/६/२०	२००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
	मैदानेसालिमे	अनुमानित	२०७३/६/२०	६००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरमाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		दातृ निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			दातृ निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतिको बाध्य र स्वीकृति मिति/उ.स.टिप्पणि सबै मिति	करार/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.				
								समाप्ति मिति	स्वीकृति मिति		जाहान मिति	खोलिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धी कागजात प्राप्त गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२		
८	खा.पा.यो.	वास्तविक																					
९	ऐलुङ खा.पा.यो.	अनुमानित	२०७३/६/२०	४००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	-	-	-	
		वास्तविक																					
१०	भैसी खर्क खा.पा.यो.	अनुमानित	२०७३/६/२०	४००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	-	-	-
		वास्तविक																					
११	सर्भेक्षण कार्यक्रम	अनुमानित	२०७३/६/२०	१००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	-	-	-
		वास्तविक																					
१२	सम्पन्न खानेपानी योजना मर्मत कार्य	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	-	-	-
		वास्तविक																					
१३	संयुक्त सहयोग कार्यक्रम	अनुमानित	२०७३/६/२०	२००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	-	-	-
		वास्तविक																					
१४	तालम कार्यक्रम VMW	अनुमानित	२०७३/६/२०	१००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	-	-	-
		वास्तविक																					
१५	सरसफाई कार्यक्रम	अनुमानित	२०७३/६/२०	१०००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	-	-	-
		वास्तविक																					
कार्यक्रमको नाम: पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम																			बजेट उपशीर्षक नं:३६५८२१३				
क) पूजिगच खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु																							
१	काफलडाडा खा.पा.	अनुमानित	२०७३/६/२०	१,०००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	-	-	-
		वास्तविक																					
२	माथिल्लो धारापानि खा.पा.	अनुमानित	२०७३/६/२०	९७०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	-	-	-
		वास्तविक																					
३	कालिका खा.पा.	अनुमानित	२०७३/६/२०	१५३५	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	-	-	-
		वास्तविक																					
४	देउदीखोला लिफ्ट खा.पा.	अनुमानित	२०७३/६/२०	२७४४	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	-	-	-
		वास्तविक																					
६	लिन्दी खा.पा.लिफ्ट, ो	अनुमानित	२०७३/६/२०	४८००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	-	-	-
		वास्तविक																					
७	सिरुवारी खा.पा.,	अनुमानित	२०७३/६/२०	३९५४	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	२०७३/८/१७	-	-	-
		वास्तविक																					

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरमाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		दातृ निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			दातृ निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलापत्र स्वीकृतको बापत र स्वीकृत मिति/उ.स.टिप्पणी सहित मिति	करार/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		वाकान मिति	बोलिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	भूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
८	भक्राक्रीपहरा ऐसेलुपानी खा.पा.,	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	४१६८	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/१२/१५	-	-	-
९	चिन्नेखोला खा.पा.लिफ्ट	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	२८८६	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/१२/१५	-	-	-
१०	माथिल्लो सेटाइ खा.पा.लिफ्ट	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	१६००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/१२/१५	-	-	-
विस्तृत सर्भेक्षणको आधारमा नयाँ योजना																					
११	धनुवास खा.पा.	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	४८१	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/१२/१५	-	-	-
१२	चिसापानि खा.पा.	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	८७७	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/१२/१५	-	-	-
१३	रवाज्यावाकदिप खा.पा.	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	२३४	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/१२/१५	-	-	-
१४	ठुलोखोला खा.पा.	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	४२	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/१२/१५	-	-	-
१५	सिस्नेगैरा खा.पा.	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	१०३०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/१२/१५	-	-	-
१६	लोसादी खा.पा.	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	३४५	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/१२/१५	-	-	-
१७	अधेरीखोला मुन्धारा	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	४०४	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/१२/१५	-	-	-
१८	पोखरीगैरा खा.पा.	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	४०४	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/१२/१५	-	-	-
१९	अधेरीखोला खा.पा.	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	९९१	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/१२/१५	-	-	-
१८	मडकिना खा.पा.	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	१०५	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/१२/१५	-	-	-
१९	छुमुर्दी कुर्लाड कहरु खा.पा.	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	१७४	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/१२/१५	-	-	-
	हमिडाडा खा पा	अनुमानित	२०७३/६/२०	४९	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७३/१२/१५	-	-	-

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरमाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		दातृ निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			दातृ निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतको बापत र स्वीकृत मिति/उ.स.टिप्पणी सहित मिति	करार/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आह्वान मिति	खोलिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	भूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
२०	जुम्ला ज.स.स.	वास्तविक																			
२१	जिदीखोला	अनुमानित	२०७३/६/२०	२०७	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
२२	बेलघारी खा.पा..	अनुमानित	२०७३/६/२०	२४५५	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
जिल्ला विकास कोष																					
१	परासर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
२	कालीमाटी गा.वि.स. भवन हुँदै राइपाली भन्ज्याङ्ग मोटरमार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
३	बन्दिपुर डाँडखोला मोटर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
४	हिलेखर्क खौली घुमाउने मोटर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
५	दासढुंगा पुल देखि घुम्तीचोक साँखीचोक क्याँदी हुँदै देउपुर शक्तिखोल कोरिडोर	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
	कछार क्षेत्र ग्रामिण	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/ प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरमाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		दातृ निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			दातृ निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतिको आशय र स्वीकृति मिति/उ.स.टिप्पणि बढेर मिति	कार्य/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.		
								तयारी मिति	स्वीकृति मिति		वाकान मिति	खोलिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	मूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
६	माटरमाग, छिपाछाप हुँदै शालिग्राम मार्ग जोडने	वास्तविक						९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
७	वायाटारा पाङ्ग्राका भूयाल पोखरीचौतारी काठेकोट मोटरबाटो	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
८	ऋषिङ्ग पाटन पल्टेङ्ग ऐरी चौतरा मोटर मार्ग	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
९	भिम गोफा मदन नगर मोटर मार्ग	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
१०	ध्याछाप,पूटार मोटर मार्ग	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
११	भिमामद वजार माफुटार सितलचौतारी	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	५५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
१२	किहु रिङरोड मनौथे बडहर भञ्ज्याङ	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
१३	दुलेगौडा-फिराफरे-ला मागाउँ- वाङखोला मोटरमार्ग, फिराफरे	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	३००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
१४	कोट खडककाली मोटरमार्ग	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	९००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
१५	ल्लोट डांडा ग्रामीण कृषि पर्यटन मार्ग	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-

क्र.सं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरमाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		दातृ निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			दातृ निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतिको आशय र स्वीकृति मिति/उ.स.टिप्पणि बढेर मिति	करार/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.		
								तयारी मिति	स्वीकृति मिति		वाकान मिति	खोलिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	भूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१६	शहिद राजन मोटरमार्ग, राईपुर २, कालीकोट, दशगाहा	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	३००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
कार्यक्रमको नाम: जिल्ला विकास कोष मर्मत सम्भार																					
१	बेलभञ्ज्याङ भडभडे मार्ग	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
२	देवी मोटर मार्ग (घाँसीकुवा)	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	१०००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
३	सत्रसय रानागाउँ भगेरी पौवा पतेनी	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
४	रुपटार सुसेभञ्ज्याङ्ग साभुङ्ग देउराली मोटर मार्ग राम्जाकोट	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	३००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
५	देउराली लिमाङ्गशर्वा मोटर मार्ग कार्हीशिवपुर	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	८००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
६	भिमाद ऋषिङ्ग पाटन	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
७	गाउँ वेसी मोटर मार्ग, धिरिङ्ग	अनुमानित वास्तविक	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
	छिपछिपे जरम	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु. हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्झौता को किसिम	बोलपत्र/ दरभाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		दातु निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			दातु निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतको बापत र स्वीकृत मिति/उ.स.टिप्पणी सहित मिति	कार्य/उ.स. सम्झौता गर्ने मिति	कार्य आरम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.		
								तयारी मिति	स्वीकृत मिति		आब्याकन मिति	बोलीने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	भूल्याकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्झौता नं.	सम्झौता रकम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
८	खाल्ट लेखवशी मार्ग	वास्तविक																			
९	जनसेवा मोटर मार्ग स्तरवृद्धि तथा ट्याक निर्माण	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
१०	जामुने दमसेरा ऋषिथुम हुदै सिन्धु मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
११	बेलटारी मुलपानी ठूलोचौर बरभन्ज्याङ्ग मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
१२	घिरिङ्ग कोट भैरव मोटर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
१३	जनसामुदायिक मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
१४	गाउँ सेवा मोटर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
१५	मार्किचोक नयाँ गाउँ डुम्रीखर्क हिलेखर्क	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
१६	वाह्रविसे भकुन्थोक मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-
		वास्तविक																			
	तनहं स्याङ्गजा	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-

सि.नं.	निर्माण कार्यको विवरण	योजनामा उल्लेखित मिति	लागत अनुमान स्वीकृत मिति	अनुमानित लागत (रु हजारमा)	खरिद विधि/प्रक्रिया	प्याकेज संख्या	सम्भोजिता को किसिम	बोलपत्र/ दरमाउपत्र/ उ.स. सम्बन्धी कागजात		वातु निकाय बाट सहमति लिने मिति	बोलपत्र/प्रस्ताव/ उ.स.गठन			वातु निकाय बाट सहमति प्राप्त	बोलपत्र स्वीकृतिको आशय र स्वीकृति मिति/उ.स.टिप्पणी बढेर मिति	कारण/उ.स. सम्भोजिता गर्ने मिति	कार्य थारम्भ गर्ने मिति	कार्य पुरा गर्ने मिति	ठेकेदार/उ.स.			
								तयारी मिति	स्वीकृति मिति		बाबुदान मिति	खोलिने मिति/उ.स.गठन सम्बन्धि कागजात प्राप्त गर्ने मिति	भूल्यांकन सम्पन्न मिति						नाम	सम्भोजिता नं.	सम्भोजिता रकम	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	
१७	कर्याणकारी मार्ग	वास्तविक																				
१८	सिन्धु पुस्तकालय मोटर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	३००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
१९	अमर शाहिद मोटर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	९००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
२०	अमरेगल्ली कोलदुङ्गा भयेरथान दरैगाउँ मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
२१	मादीवेशी हुँदै सिसाघाट जोड्ने मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	३००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
२२	जनता मोर्चेर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	५००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
२३	बन्दिपुर धारापानी पाचैँ ढाडखोला मोटर मार्ग	अनुमानित	२०७३/६/२०	१०००	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
२४	शौराटार आपकटार केशवटार	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				
२५	जनहित मोटर मार्ग, रिस्ती ८	अनुमानित	२०७३/६/२०	८५०	उ.स.	एक	ईकाइ दर	२०७३/६/२०	२०७३/६/२२	-	२०७३/६/२४	२०७३/७/१०	२०७३/७/२८	-	२०७३/८/२	२०७३/८/१०	२०७३/८/१७	२०७४/१२/१५	-	-	-	
		वास्तविक																				

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

-

-

-

-

-

-

-

-



.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने

.....
तयारी गर्ने

.....
रुजु गर्ने

.....
प्रमाणीत गर्ने